

Descripción de Actividades	
Actividades efectuadas	Horas: 43 Horas acumuladas: 43 Fecha: <u>28/07/2025 a 02/08/2025</u>
Levantamiento topográfico de pozos y conexiones en Residencial Ceres III Chichiguitan, Quetzaltenango.	
Se realizaron mediciones del varios pozos principales hacia las conexiones domiciliarias, estableciendo su posición, nivel de altura con pendiente y correcta alineación. Lo que permitió estas mediciones fue que se determinó tanto los desniveles como las distancias de cada elemento para lo cual se aplicó cal como marcador de referencia sobre el terreno facilitando así la visualización para que el operador de maquinaria procediera a realizar la excavación siguiendo los trazos establecidos	
Marcaje topográfico para instalación de tuberías:	
Se establecieron puntos finos de referencia sobre varias excavaciones de pozos, implementando así una guía precisa para nivelación y compactación de área. Procediendo el personal de la obra a la colocación de tuberías y supervisando de esa manera el cumplimiento de cotas, pendientes para el correcto flujo del agua residual. .	
Observaciones:	
sello	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Fecha: 04/08/2025 a 08/08/2025

Una vez señalizadas las cotas de corte sobre las estacas, niveles de rasante proyectados , facilitando la correcta ejecución de la obra y la preparación para la colocación de pavimentos y redes de servicios.

Observaciones:

sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades	
Actividades efectuadas	Horas: 30 Horas acumuladas: 113 Fecha: <u>11/08/2025 a 16/08/2025</u>
Revisión y mejora en el uso de estación total para levantamientos y resecciones.	
Durante la semana se realizaron actividades orientadas a mejorar la nivelación de la estación total de esa manera aumentando la velocidad y el tiempo en el que se realizan tales procedimientos como en la visualización del prisma y georeferenciación hacia el banco de marca.	
Replanteo y alineación del tanque de captación de agua.	
Se efectuó el replanteo y nivelación de la estructura de un tanque de captación de agua , ya que la alineación de los elementos estructurales no cumplió con el diseño proyectado. Se establecieron nuevos puntos de control topográfico que sirvieron de referencia para alinear y continuar la construcción de la estructura.	
Además, se marcaron puntos de control en cada esquina y en la longitud media del tanque , complementando el trabajo de los albañiles con la colocación de hilos y plomadas en las cuatro esquinas para garantizar una alineación vertical y horizontal precisa de los elementos.	
Observaciones:	
sello	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades	
Actividades efectuadas	Horas: 13 Horas acumuladas: 126 Fecha: <u>11/08/2025 a 16/08/2025</u>
Marcación de puntos de replanteo para formaletas y colado de caminos.	
Así también se realizó la señalización de puntos de replanteo para formaletas , lo que facilitó el proceso de encofrado. Para este trabajo, se colocaron puntos de referencia en los extremos del camino , considerando una longitud total de 7.20 metros incluyendo el bordillo , lo que permitió definir con precisión el área a encofrar. Esta actividad se realiza porque se ejecutaron varios colados de tramos en caminos de acceso , donde se coordinó el trabajo con el camión mezclador de concreto , que realizó el vertido de manera secuencial en las zonas previamente habilitadas.	
Observaciones:	
sello	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades	
Actividades efectuadas	Horas: 25 Horas acumuladas: 151 Fecha: <u>18/08/2025 a 22/08/2025</u>
Trazado de juntas de corte en pavimento	
En primer lugar, se trazan puntos de corte en el pavimento recién colado con el fin de que el personal de construcción ejecute juntas de dilatación y control. Estos cortes se trazaron de manera alineada con las juntas existentes en tramos adyacentes, con el objetivo de evitar fisuras y garantizar la continuidad del acabado superficial.	
Señalización de pozos de visita y preparación para formaletas.	
Además, se trabajó en la ubicación y señalización de pozos de visita en calles centrales. Estos pozos no fueron fundidos en esta fase, sino que quedaron demarcados para su futura excavación y construcción. Se establecieron puntos de referencia para que el personal coloque formaletas alrededor de las áreas destinadas a los pozos, lo que facilitará su posterior ejecución y la instalación de tapas de registro.	
Observaciones:	
sello	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 15 **Horas acumuladas:** 166

Fecha: 18/08/2025 a 22/08/2025

Replanteo y alineación de bordillos

Finalmente, se realizó el replanteo de puntos para la colocación de bordillos en las calles pavimentadas. Se verificó que los bordillos cumplieron con el diseño establecido, considerando un saliente de 10 cm sobre el nivel de la calle, lo que permitirá una correcta delimitación y contención del pavimento.

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional