

Actividades efectuadas

Horas: 38 Horas acumuladas: 204 Fecha: 25/08/2025 a 30/08/2025

Durante la semana se ejecutaron varias verificaciones de sub-base y base en tramos, previo a colocarse el pavimento. Así también las actividades incluyeron inspección visual, control topográfico de rasante, muestreo de materiales y ensayos de compactación de acabados superficiales.

Así también se calculó y programó la colocación de bordillo en los frentes, definiendo alineación. Se dimensionaron y ubicaron las juntas de dilatación conforme a las especificaciones del proyecto, estableciendo, los anchos de juntas a fin de garantizar el comportamiento adecuando ante las variaciones térmicas y retracción

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 40

Horas acumuladas: 244

Fecha: 01/09/2025 a 06/09/2025

Control Geométrico del Cruce de Tubería bajo tramo de calle exterior

Se realizado el control geométrico de cruce de tubería bajo un tramo verificando altura, estableciendo diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. Contrastando la cota de elevación y cota de corona de tubería con la rasante y subrasante con el pavimento establecido. Así también se validaron los pendientes hidráulicos, relleno inicial y la compactación del relleno estructural hasta la rasante.

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 36 **Horas acumuladas:** 280

Fecha: 08/09/2025 a 13/08/2025

Cuantificación de Volúmenes y Áreas Ejecutadas: Logística, Costos y Avance

Durante la semana se estimó el volumen de movimiento de tierras en el área del condominio para planificar la logística de obra: número de viajes y distancias de acarreo, tiempos de excavación/carga de la retroexcavadora y, en consecuencia, determinar el costo asociado. El cálculo se realizó en Excel a partir de los datos de altura de la capa vegetal medidos en campo.

Así mismo se cuantificó el área pavimentada para contrastar lo ejecutado vs. planificado, midiendo en AutoCAD (marcando planos) y verificando en campo (con cinta), verificando así el porcentaje del avance y la diferencia respecto a lo planificado

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 24 Horas acumuladas: 304

Fecha: 15/09/2025 a 20/09/2025

Control Geométrico de Taludes y Replanteo de Conducción desde Tanque

Se establecieron puntos de control y marcas de corte para guiar la excavación del talud con pendiente 1:1 (45°), definiendo profundidades y dirección de avance y verificando la geometría en campo.

Así también se estableció el replanteo de la alineación y rasante de la tubería que tendría que descender desde el tanque, mediante estacado y señalización. Debido al relieve y a la pendiente del terreno se tuvo que lidiar con la espesura de la maleza y por lo tanto abrir y trazar el sendero para la señalización

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades	
Actividades efectuadas	Horas: 38 Horas acumuladas: 342 Fecha: <u>22/09/2025 a 27/09/2025</u>
Señalización y Replanteo de conducción de tubería: Tramos de 120m y 220m	
Durante esta semana también se tuvo que establecer la señalización de 2 franjas para el descenso de tuberías con origen desde el tanque. Cada franja que se habilito contaba con una extensión longitudinal de 120metros y 220 metros respectivamente. De igual manera dada la densa maleza y la pendiente fue necesario realizar el despeje y desbroce para asegurar la visibilidad de las estacas marcadas para alineación	
Observaciones:	
sello	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional