

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 40 **Horas acumuladas:** 244

Fecha: 01/09/2025 a 06/09/2025

Control Geométrico del Cruce de Tubería bajo tramo de calle exterior

Se realizado el control geométrico de cruce de tubería bajo un tramo verificando altura, estableciendo diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. Contrastando la cota de elevación y cota de corona de tubería con la rasante y subrasante con el pavimento establecido. Así también se validaron los pendientes hidráulicos, relleno inicial y la compactación del relleno estructural hasta la rasante.

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional