

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 38 **Horas acumuladas:** 204

Fecha: 25/08/2025 a 30/08/2025

Verificación de Sub-base y Base para Colocación de Pavimento

Durante la semana se ejecutaron varias verificaciones de sub-base y base en tramos, previo a colocarse el pavimento. Así también las actividades incluyeron inspección visual, control topográfico de rasante, muestreo de materiales y ensayos de compactación de acabados superficiales.

Así también se calculó y programó la colocación de bordillo en los frentes, definiendo alineación. Se dimensionaron y ubicaron las juntas de dilatación conforme a las especificaciones del proyecto, estableciendo, los anchos de juntas a fin de garantizar el comportamiento adecuando ante las variaciones térmicas y retracción

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional