

Descripción de Actividades	
Actividades efectuadas	Horas: 25 Horas acumuladas: 151 Fecha: <u>18/08/2025 a 22/08/2025</u>
 Trazado de juntas de corte en pavimento En primer lugar, se trazan puntos de corte en el pavimento recién colado con el fin de que el personal de construcción ejecute juntas de dilatación y control. Estos cortes se trazaron de manera alineada con las juntas existentes en tramos adyacentes, con el objetivo de evitar fisuras y garantizar la continuidad del acabado superficial. Señalización de pozos de visita y preparación para formaletas. Además, se trabajó en la ubicación y señalización de pozos de visita en calles centrales. Estos pozos no fueron fundidos en esta fase, sino que quedaron demarcados para su futura excavación y construcción. Se establecieron puntos de referencia para que el personal coloque formaletas alrededor de las áreas destinadas a los pozos, lo que facilitará su posterior ejecución y la instalación de tapas de registro.	
Observaciones:	
sello	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional